

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

2013-09-25 NR. 13-318-L

DĖL PROJEKTO „NEVĖŽIO UPĖS IŠVALYMAS NUO PRAEITIES TARŠOS  
KENKSMINGOMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTO DUMBLO PANEVĖŽIO MIESTE“ RANGOS  
DARBŲ SUSTABDYMO.

Informuojame, kad pradėjus įgyvendinti statytojo patvirtintą techninį projektą, pagal 2012 m. gruodžio 27 d. rangos darbų sutartį Nr.22-1332 išaiškėjo šio techninio projekto netikslumai, kurių negalima buvo įvertinti neatlikus papildomų tyrinėjimų bei skaičiavimų. Taip pat nepradėjus rangos darbų negalima buvo nustatyti tam tikrų esamų sąlygų bei fizinių aplinkybių. Rangovas 2013-08-16 d. raštu Nr.13-335-L apie tai informavo Statytoją dėl susidariusių aplinkybių, kurioms esant tinkamai techniškai negalima atlikti rangos darbų. Taip pat šių metų potvyniai parodė, kad techniniame projekte numatytų laikinų dumblo džiovinimo aikštelių konstrukcijos yra netinkamos. Jų įrengimui parinktos vietos taip pat yra netinkamos dėl projekte neįvertintų Nevėžio upės hidrologinių charakteristikų ir kt. hidrogeologinių vietos sąlygų. Vandens lygis Nevėžio upėje pakyla virš laikinų dumblo nusausinimo aikštelių. Tokios konstrukcijos laikinos dumblo nusausinimo aikštelės bus vandens srovės nuplautos, dumblas iš jų išplautas atgal į Nevėžio upės vagą. Upės hidrologinės charakteristikos techniniame projekte bei pirkimo dokumentuose nebuvo pateiktos. Techninių specifikacijų techniniame projekte taip pat nepateikta nebuvo, kas neatitinka STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ V sk. p.27 reikalavimus. Rangovas pats šių duomenų, pagal pirkimo sąlygas ir projekto reikalavimus, nustatyti neturėjo.

Laikino dumblo nusausinimo aikštelė Nr.2 projekte numatyta nesuformuotame valstybinės žemės sklype. Jos įrengimas neatitinka NŽT 2010-08-24 d. raštu Nr.4B(3.1)-1586 „Dėl sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius“ reikalavimus. Tokios paskirties statiniai nepriskiriami inžineriniams tinklams ir jų statiniams. NŽT sutikimas statyti laikinus statinius valstybinėje žemėje projekte nepateiktas. Dėl šios laikino dumblo nusausinimo aikštelės įrengimo tikslingumo Rangovas taip pat motyvuotai išdėstė ankščiau paminėtame rašte.

Dėdamas visas pastangas dėl tolimesnio projekto vykdymo, siekiant įgyvendinti pagrindinius techniniame projekte numatytus rodiklius ir pasiekti numatytus tikslus, rangovas savo sąskaita patikslino laikinų dumblo nusausinimo aikštelių įrengimo techninius sprendinius, atliko papildomus tyrinėjimus, kurių nebuvo numatyta techniniame projekte, patikslino upės dugno batimetrinius matavimus, laikinų dumblo nusausinimo aikštelių vietose atliko topografinius tyrinėjimus, paruošė darbo projektą ir nustatyta tvarka pateikė jį Statytojui. Statytojas 2013-09-06 d. raštu Nr.19-4.10-2021 pritarė pateiktiems projektiniams sprendiniams, statytojo atstovas – statinio statybos techninės priežiūros vadovas 2013-08-23 d. pritarė statyti, užtvirtindamas parašu ir antspaudu šiuos darbo projekto sprendinius pagal STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus. Statinio projektuotojas – VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ 2013 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr.13-248 taip pat pritarė darbo projekto sprendiniams.

Be šių patikslinimų negalima būtų atlikti pagrindinių darbų (dumblo pašalinimo), susijusių su šiuo projekto įgyvendinimu. Gavus visus reikiamus pritarimus, atitinkančius LR statybos įstatymo nuostatas, rangovas intensyviai ėmė vykdyti sutartyje bei kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytus darbus pagal techninio projekto III skyriaus „Valymo darbų organizavimas ir metodai“ pateiktą eiliškumą bei darbo projekto reikalavimus. Buvo atlikti pagalbiniai darbai, pašalinta



UAB "Vandens erdvė"  
Čižiūnų kaimas, Ignalinos sav., Lietuva  
Tel. +370-699-94030  
Faksas +370-386-60285  
El. paštas: vandenserdve@gmail.com



Įmonės kodas: 300608055  
PVM kodas: LT 10002675519  
AB "DnB Nord" Bankas  
A/s LT954010041700214866  
http://vandenserdve.lt/



iš upės dugno makrofitinė augmenija. Augmenija išvežta į kompostavimo aikšteles, įrengtos laikinos dumblo nusausinimo aikštelės Nr.1 ir Nr.3, pastatyti laikini perteklinio vandens nuleidimo bokšteliai ir kt.

Atlikus paruošiamuosius darbus buvo pradėti dumblo pašalinimo iš upės dugno darbai. Pradėjus šiuos darbus išaiškėjo, kad Nevėžio upės dugne, projekte numatytame ruože, gruntas visiškai neatitinka techniniame projekte deklaruojamos grunto sudėties. Atliekant techniniame projekte numatytus dumblo kasimo darbus paaiškėjo grunto sudėtis - smėlis ir žvyras su jo paviršiuje labai nedideliu 7,07% organinės medžiagos kiekiu. Sausos medžiagos kiekis taip pat pakankamai didelis - 80,89%. Todėl Rangovas projekte numatytame ruože papildomai prazondavo upės dugną, paėmė dumblo mėginius ir užsakė laboratorinius tyrimus (Tyrimų protokolas Nr.T-53 pridedamas priede). Tyrimų rezultatai parodė, kad tai nėra dumblas arba sapropelis ir tai neatitinka LR AM 2008 m. lapkričio 14 d. įsak. Nr.D1-611 patvirtintos projekto finansavimo priemonės VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas“ III sk. p. 27.1.1 reikalavimus. Be to šios sudėties grunto kasimas prieštarauja techniniame projekte numatytai dumblo kasimo technologijai (reikalinga kasti hidrodinaminiu būdu ir t.t.). Taip pat tokios sudėties grunto visiškai skirtingos fizinės charakteristikos, skirtingos vandens atidavimo bei džiovimo sąlygos. Tokio sudėties grunto žymiai didesnis liekamasis tūris bei kitos jo fizinės charakteristikos. Tokio grunto laikinam sandėliavimui reikalingos didesnės apimtys dumblo džiovimo aikštelės. Šios sąlygos reikalauja didesnių darbo sąnaudų. Pagal išaiškėjusias geologines sąlygas ir techniniame projekte pateiktus skersinius pjūvius gaunasi Nevėžio upės gilimas, o ne dumblo kasimas. Tai prieštarauja LR AM 1995-07-5d. įsak. Nr.I-1030 „Žemės gelmių įstatymas“ patvirtintoms nuostatoms.

Rangovas 2013-09-11 d. Statytojui pateikė atliktų darbų aktą Nr.2 ir PVM sąskaitą faktūrą VER Nr.0000684 už projekte numatytus atliktus darbus, už kuriuos iki šios dienos apmokėjimo negavo, nors Rangovas apmokėjo visus privalomus mokesčius pagal šią sąskaitą. Statybos proceso metu, statinio statybos techninės priežiūros vadovas žodiniu reikalavimu, dėl neaiškių aplinkybių, darbus nuolatos stabdė, keičiant savo nuomonę dėl techniškai nepagrįstų ir nesuprantamų motyvų, apie tai neinformuojant statybos darbų žurnale, pagal STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.

Kadangi Statytojas nesiima jokių veiksmų dėl tolimesnės darbų eigos bei techninio ir darbo projektų įgyvendinimo tikslų, Rangovas negali toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, reikalauja apmokėti jam už padarytas išlaidas pagal atliktų darbų aktus ir pateiktas sąskaitas. Taip pat apmokėti už papildomas tyrinėjimo bei projektavimo paslaugų išlaidas. Išlaidų paskaičiavimą pateiksime atskiru aktu.

Dėl šiame rašte išdėstytų priežasčių prašome sustabdyti 2012-12-07 sutartį Nr.22-1332. Tik apmokėjus visas išlaidas ir priėmus tinkamus sprendimus spręsimė klausimą dėl tolimesnės apmokėti visas išlaidas.

Neapmokėjus už atliktus darbus, rangovas numato išlaidas išieškoti sutartyje numatytomis sąlygomis, LR įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedai: 1. 2013-09-23 d tyrimų protokolas Nr. T 531-1 lap.  
2. Statinio statybos darbų žurnalo kopijos-14 lap.

Direktorius



Valerij Morozov



UAB "Vandens erdvė"  
Čižiūnų kaimas, Ignalinos sav., Lietuva  
Tel. +370-699-94030  
Faksas +370-386-60285  
El. paštas: vandenserdve@gmail.com



Įmonės kodas: 300608055  
PVM kodas: LT 10002675519  
AB "DnB Nord" Bankas  
A/s LT954010041700214866  
<http://vandenserdve.lt/>

