

DARBO GRUPĖS DĖL V.ALANTO G. TĘSINIO (NUO V.ALANTO - J.TILVYČIO G. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS IKI PROJEKTUOTOJŲ G.) I-O ETAPO STATYBOS DARBŲ UŽBAIGIMO

PASITARIMO PROTOKOLAS

2014 m. vasario 18 d. Nr. 18-84
Panevėžys

P. Aukštakalnis
Skubiai rengti darbo
sprendimus projektui
2014-02-18

Pasitarimas įvyko Panevėžio miesto savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, A, Panevėžyje
2014 m. vasario 18 d. 12.30 val.

Dalyvavo: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Kvedaras, Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Aukštakalnis, vyriausiasis techninės priežiūros inžinierius Valdemaras Samas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Aušrys Valkūnas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jolanta Valužienė.

DARBOTVARKĖ.

Dėl V.Alanto g. tęsinio (nuo V.Alanto - J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) I-o etapo statybos darbų užbaigimo.

SVARSTYTA.

V.Alanto g. tęsinio (nuo V.Alanto - J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) I-o etapo statybos darbų užbaigimas

Ž.Kvedaras informavo, Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtinta Taikos sutartis tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir AB „Panevėžio keliai“ dėl 2007 m. liepos 23 d. rangos sutarties Nr. 8.0.1/07/24 „V.Alanto gatvės tęsinio nuo Tilvyčio g. iki Savitiškio g. statyba (PK 8+00 – 15+00, trečias etapas)“ nutraukimo. AB „Panevėžio keliai“ perdavė statybvietai, techninį projektą, bet neperdavė darbo projekto. Norint užbaigti objekto statybą reikia organizuoti viešąjį pirkimą. K.Vareikienė paprašė kalbėti konkrečiau. Ž.Kvedaras pasiūlė, kad rangovas įvertintų visus atliktus darbus ir darbus, kurie reikalingi užbaigti objekto statybą. A.Aukštakalnis pasakė, kad nėra ištaisyti atliktų darbų defektai. Ž.Kvedaras pasakė, kad objektas iš AB „Panevėžio keliai“ perimtas pasirašius Taikos sutartį. K.Vareikienė pasakė, kad naujas rangovas teikdamas pasiūlymą viešiesiems pirkimams turi įsivertinti ir atliktų darbų defektų ištaisymą. V.Samas pasakė, kad tai bus ne defektų taisymas, o atliekami darbai. Aukštakalnis informavo, kad yra patikslintas techninis projektas ir išskirtas V.Alanto g. tęsinio I etapas (nuo V.Alanto - J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.). A.Aukštakalnis pasakė, kad AB „Panevėžio keliai“ turi pateikti darbo projektą, kuriame pagal teisės aktų reikalavimus turi būti žymos „Pritariu statyti“ ir atliktoms projekto dalims „Taip pastatyta“ ir pateikti visą dokumentaciją reikalingą objekto pridavimui. Ž.Kvedaras pasakė, kad Taikos sutartis pasirašyta, objektas perduotas ir reikia galvoti kaip užbaigti V.Alanto g. tęsinio I etapo (nuo V.Alanto - J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) statybą. A.Valkūnas pasakė, kad atliktiems statybos darbų garantijas gali suteikti ir kitas rangovas, kuris vykdys darbų užbaigimą. Ž.Kvedaras pasakė, kad naujas rangovas, parengęs darbo projektą, galėtų sudėti žymas „Taip pastatyta“ kito rangovo atliktiems darbams. A.Aukštakalnis paprieštaravo, ar tai padarys rangovas, neatlikęs tų darbų. J.Valužienė pasakė, kad viešojo pirkimo dokumentuose reikia nurodyti, kad darbai pradedami, gavus finansavimą.

NUTARTA:


Viešųjų pirkimų dokumentuose numatyti:


a) rangovas įvertinęs faktiškai atliktus statybos darbus, darbus reikalingus užbaigti objekto statybą ir pateiktą techninį projektą, parengia darbo projektą ir atlieka V.Alanto g.

tesinio I etapo (nuo V.Alanto - J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.) statybos darbų užbaigimą, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas;


b) rangovas, užbaigęs objekto „V.Alanto g. tesinio I etapo (nuo V.Alanto - J.Tilvyčio g. žiedinės sankryžos iki Projektuotojų g.)“ statybą, suteikia nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos Statybos įstatyme numatytas statybos darbų garantijas visiems objekte atliktiems darbams (įskaitant kito rangovo atliktiems darbams);

c) darbai pradunami, gavus finansavimą.



Kristina Vareikienė



Žydrūnas Kvedaras



Andrius Aukštakalnis


Valdemaras Samas


Aušrys Valkūnas


Jolanta Valužienė

Pastaba: Nepritariai: ms AB „Pauvėšio kelias“ uirtinai statybos darbų defektų išvairintų rankraščių (2013-09-13 D2-224; 2014-02-03 D2-55; 2014-02-17 D2-81), kadangi už šiuos darbus yra jam uirtinai kaip už uirtinai atlikti statybos darbai; ms AB „Pauvėšio kelias“ uirtinai darbai pagreitė ir uirtinai statybos darbų parduoties- parduoties akto, kuriam pagal šiuos akto uirtinai patikėti statybos uirtinai korinėjai. 

Pastaba: nepritariai, ms elieten, kas AB „Pauvėšio kelias“ šiuos uirtinai defektus, fiktuotus ili statybos parduoties, arba uirtinai defektus terijung atlypinti. 

Pastaba. Objekte darbai parduoti, kaip atlikti uirtinai ili 2008ms Medijus finansavimo aukštesniais metais objektas neparduotas, kaip uirtinai naudoti ir uirtinai uirtinai. Pagal statybos uirtinai rangovas defektus šiuos objekte parduoti eksploatuoti ir uirtinai garantijas. 