

Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas

**INFORMACIJA APIE 2023–2029 M. PANEVĖŽIO MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS**  
(*įrašomas pavadinimas*)  
**ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**  
2026-02-24  
(*įrašoma dokumento parengimo data*)

**1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą**

Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai	Rodikliai, matavimo vienetai	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai	Pasiekta rodiklio reikšmė	Informacijos šaltiniai	Komentarai
1	2	3	4	5	6	7
1. Panevėžio miesto patrauklumo didinimas ir įvaizdžio gerinimas, skatinant viešųjų paslaugų plėtrą, tvarią aplinką ir darnų judumą.	Bendrasis neto vidaus migracijos rodiklis, asm./1000 gyventojų.	-8,4 (2021 m.)	-8,2 (2025 m.) -8,0 (2029 m.)	-	Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės duomenys	Šiuo metu 2025 m. duomenys Valstybės duomenų agentūros rodiklių duomenų bazėje nėra prieinami.
1.1. Užtikrinti bevariklio transporto sistemos vientisumą, išnaudojant	Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus		6 272 (2029 m.)	0	Rodiklio reikšmė bus apskaičiuota vadovaujantis JASPERS (2021 m.) parengta metodika. Rodiklis bus laikomas pasiektu, kai, praėjus	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.

miesto kompaktiškumą.	(naudotojai per metus)				metams po projekto finansavimo pabaigos, pagal minėtą metodiką bus atliktas sukurto infrastruktūros naudotojų skaičiaus tyrimas (vertinimas) nustatant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę ir pateikta šio tyrimo (vertinimo) ataskaita.	
1.2. Padidinti viešųjų paslaugų pasiūlą ir prieinamumą, pasinaudojant esamu viešųjų paslaugų tinklu ir miesto kompaktiškumu.	Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)		2120 (2029 m.)	0	Savivaldybės administracijos ar švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas dokumentas arba ŠVIS sugeneruotas projektą vykdančios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas dokumentas, kuriame nurodytas faktinis įstaigos paslaugomis pasinaudojusių unikalių asmenų (mokinių) skaičius per 1 (vienus) metus po projekto finansavimo pabaigos.	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.
	Mokinių, kurie naudojami sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius		150 (2029 m.)	0	Ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, direktoriaus ar kito įgalioto asmens patvirtinta pažyma apie unikalių vaikų, per 1 (vienus) metus	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.

	(asmenys per metus)				dalyvavusių visos dienos mokyklos veiklose, skaičių.	
	Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalios dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas)		35,0 (2029 m.)	0	Projektų veiklos ataskaitos (projektų duomenys apie pasiektus stebėsenos rodiklius); ŠVIS.	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.
	Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)		535 (2029 m.)	0	Savivaldybės administracijos ar įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinamas dokumentas, kuriame nurodytas faktinis įstaigos paslaugomis pasinaudojusių asmenų (ugdytinių) skaičius per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos.	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar		19,94 (2029 m.)	0	Projekto vykdytojo arba partnerio pažyma, kurioje pagrindžiamas rekreacinei paskirčiai naudojamos teritorijos plotas, ir tai	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.

	turizmo paskirčiai (hektarai)				pagrindžiantys dokumentai (Nekilnojamojo turto registro išrašas, valstybinės žemės patikėtinių sutikimų kopijos, techninio projekto bendrieji statinio rodikliai, geodezinė nuotrauka ir pan.).	
	Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai)		7,0 (2029 m.)	0	Planavimo dokumentai; valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, atveju: projekto vykdytojo arba partnerio pažyma, kurioje nurodomas reabilituotos teritorijos plotas ir tai pagrindžiantys dokumentai, techninio projekto bendrieji statinio rodikliai, geodezinė nuotrauka ir pan.	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.
1.3. Gerinti miesto įvaizdį, didinant miesto reprezentatyvumą ir išnaudojant pramonės potencialą.	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)		41 000 (2029 m.)	0	Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio pateikta (-os) pažyma (-os), kurioje (-iose) deklaruojamas vartotojų skaičius per metus po projekto įgyvendinimo pabaigos ir paaiškinama, kaip šis skaičius nustatytas.	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.

	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)		2,98 (2029 m.)	0	Projekto vykdytojo arba partnerio pažyma, kurioje pagrindžiamas turizmo paskirčiai naudojamos teritorijos plotas, ir tai pagrindžiantys dokumentai (pvz., Nekilnojamojo turto registro išrašai, valstybinės žemės patikėtinių sutikimų kopijos, techninio projekto bendrieji statinio rodikliai, geodezinė nuotrauka, valstybės informacinių sistemų, registrų išrašai, fotofiksacijos) arba nuorodos į Valstybės duomenų agentūros, VĮ Registrų centro ar kitų valstybės institucijų, įstaigų skelbiamus atvirusius duomenis).	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža. Projekto „Laisvės aikštės prieigų humanizavimas“ įgyvendinimo plano rengimo metu rodiklio reikšmė RPPI pakeista iš 2,98 ha į 0,71 ha.
	Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai)		0,23 (2029 m.)	0	Planavimo dokumentai; valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, atveju: projekto vykdytojo arba partnerio pažyma, kurioje nurodomas reabilituotos teritorijos plotas ir tai pagrindžiantys	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža.

					dokumentai, techninio projekto bendrieji statinio rodikliai, geodezinė nuotrauka ir pan.	
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai (hektarai)		10,11 (2029 m.)	0	Projekto vykdytojo arba partnerio pažyma, kurioje pagrindžiamas ekonominei veiklai naudojamos teritorijos plotas, joje ekonominę veiklą vykdančių (vykdysiančių ūkio subjektų) ir (ar) juose esamų (būsimų) darbo vietų skaičius ir tai pagrindžiantys dokumentai, techninio projekto bendrieji statinio rodikliai, geodezinė nuotrauka, investicijų sutarčių kopijos, fotofiksacijos) arba nuorodos į jų paskelbimo šaltinius.	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika maža. Projekto „Panevėžio miesto pramoninių ir komercinių teritorijų pasiekiamumo gerinimas“ įgyvendinimo plano rengimo metu rodiklio reikšmė RPPI pakeista iš 10,11 ha į 11,98 ha.

## **2.Integruota požiūri užtikrinančių principų laikymasis:**

<b>Principai</b>	<b>Ar laikomasi</b>	<b>Komentarai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo	Taip	Strategija prisideda prie ESFIP 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“: 2025 m. ESFIP administruojančiajai institucijai pateikti 6 projektų, susijusių su tvariu ir integruotu miesto vystymu, patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimu,

		<p>investicijų pritraukimu bei gyvenimo kokybės gerinimu, įgyvendinimo planai:  2025 03 20 „Šiaurinėje „Ekran“ marių pusėje esančios teritorijos atgaivinimas sukuriant rekreacinę erdvę“;  2025 06 10 „Esamo Panevėžio miesto autobusų stoties pastato ir infrastruktūros konversija, pritaikant ją gyventojų ir atvykstančiųjų aptarnavimui teikiant viešąsias paslaugas susisiekimo, turizmo informacijos ir verslo informacijos srityse“;  2025 07 18 „Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų urbanizuotos teritorijos konversija į žaliąją erdvę ir reikalingos susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“;  2025 08 21 „Panevėžio miesto pramoninių ir komercinių teritorijų pasiekiamumo gerinimas“;  2025 08 28 „Stasio Eidrigevičiaus menų centro rekonstrukcija pritaikant teikti naujas kultūros paslaugas“;  2025 11 24 „Laisvės aikštės prieigų humanizavimas“.</p> <p>Strategija prisideda prie ESFIP 4-ojo prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“: 2025 m. ESFIP administruojančiajai institucijai pateikti 2 švietimo srities projektų, skirtų didinti švietimo paslaugų prieinamumą ir spręsti socialinės atskirties iššūkius, įgyvendinimo planai:  2025 01 28 „Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros pritaikymas įvairių negalių turintiems mokiniams Panevėžio mieste“;  2025 03 28 „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose“.</p> <p>Strategija prisideda prie ESFIP 8-ojo specialaus prioriteto „Tvarus judumas miestuose“: 2025 m. ESFIP administruojančiajai institucijai pateikti 3 nauji bevariklio transporto infrastruktūros plėtros projektai:</p>
--	--	---

		<p>2025 06 16 Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Pušaloto g. (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą;</p> <p>2025 06 17 Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Ramygalos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą;</p> <p>2025 12 19 Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Paliūniškio g. modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą.</p> <p>Taip pat 2025 m. buvo tęsiamas 2024 m. pateiktų 3 projektų įgyvendinimas – dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės, dviračių ir pėsčiųjų tako Klaipėdos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) ir dviračių ir pėsčiųjų tako Smėlynės g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki S. Kerbedžio g.) modernizavimas.</p>
<p>Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo</p>	<p>Taip</p>	<p>Savivaldybės funkcijos, prie kurių efektyvesnio vykdymo prisidedama Strategijos veiksmais:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sąlygų neįgaliųjų socialinei integracijai į savivaldybės bendruomenę sudarymas;</li> <li>2. priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas;</li> <li>3. mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;</li> <li>4. ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas;</li> <li>5. aplinkos kokybės gerinimas;</li> <li>6. gyventojų poilsio organizavimas;</li> <li>7. sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas.</li> </ol>

***Paaiškinimai:***

*1. Lentelės 1 skiltyje taip pat įrašomi ir kiti pagal Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) įgyvendinant Strategiją privalomi laikytis integruoto požiūrio principai, t. y. funkcinės zonos strategijos atveju –*

principas, nustatytas Aprašo 8 punkte; Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto tvarios plėtros strategijos atveju – principas, nustatytas Aprašo 9 punkte.

2. Lentelės 2 skiltyje įrašoma „taip“, jeigu integruoto požiūrio principo laikomasi įgyvendinant Strategijos veiksmus, ir (ar) bus laikomasi dar nepradėtuose vykdyti Strategijos veiksmuose ir (ar) buvo laikytasi baigtuose įgyvendinti Strategijos veiksmuose.

3. Jei lentelės 2 skiltyje įrašoma „taip“, lentelės 3 skiltyje pateikiama principo laikymąsi pagrindžianti informacija. Jei lentelės 2 skiltyje įrašoma „ne“, lentelės 3 skiltyje paaiškinamos integruoto požiūrio principo nesilaikymo priežastys ir nurodomos priemonės, kurių savivaldybės (-ių) institucijos imasi ir (ar) numato imtis integruoto požiūrio principo laikymuisi užtikrinti.

### **3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją**

<b>Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos</b>	<b>Dalyvavę partneriai</b>
<p>Strategija viešinama Panevėžio savivaldybės interneto <a href="#">svetainėje</a> nuo jos patvirtinimo Panevėžio miesto savivaldybės taryboje 2023 m. lapkričio 30 d., sudarant sąlygas Panevėžio miesto gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams ir ekonominiams partneriams teikti siūlymus dėl galimų Strategijos pakeitimų.</p> <p>Nuoroda į Strategiją pakartotinai viešinama kaskart, kai Panevėžio miesto savivaldybės projektų viešinimo <a href="#">svetainėje</a> po finansavimo sutarties pasirašymo yra informuojama apie konkretaus Strategijos veiksmo įgyvendinimo pradžią ir pateikiamas detalus projekto aprašymas. 2025 m. balandžio 23 d. – gruodžio 15 d. laikotarpiu paviešinti 9 nauji Strategijos įgyvendinimo veiksmai (projektai).</p>	<p>Panevėžio miesto gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai.</p>
<p>Į 2022-2030 m. Panevėžio regiono plėtros planą siūlomi išbraukti/įtraukti Strategijos veiksmai, taip pat įtrauktų Strategijos veiksmų rodiklių bei įgyvendinimo terminų pakeitimai buvo aptariami Panevėžio regiono plėtros tarybos partnerių grupėje, kuri dėl jų teikia išvadas Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolegijos partnerių grupės posėdžiai vyko 2025 m. vasario 5 d., liepos 23 d., lapkričio 12 – 18 d.</li> <li>• Kolegijos posėdžiai vyko 2025 m. vasario 7 d., liepos 24 – 30 d., lapkričio 19 – 25 d.</li> </ul>	<p>Panevėžio regiono plėtros tarybos nariai, Panevėžio regiono plėtros tarybos partnerių grupės atstovai.</p>
<p>2 nuotoliniai susitikimai (2025 m. vasario 6 d. ir 2025 gegužės 19 d.) su švietimo srities partneriais, aptariant 4-ojo prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.5 uždavinio „Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko,</p>	<p>Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklos: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, Panevėžio Rožyno progimnazija, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija.</p>

didinti atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF)“ veiksmų įgyvendinimo eigą.	Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklos: Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“, Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“, Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“, Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“.
2025 m. liepos 15–25 d. Strategijos pakeitimo projekto viešinimas Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje, sudarant sąlygas teikti pastabas ir pasiūlymus.	Panevėžio miesto gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai.
2025 m. sausio 16 d. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos rezultatų už 2024 m. pavišinimas Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje, sudarant sąlygas teikti siūlymus dėl galimų Strategijos pakeitimų.	Panevėžio miesto gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai.
2025 m. kovo 26 – balandžio 2 d. Strategijos ir jos stebėsenos rezultatų už 2024 m. pristatymas Panevėžio regiono plėtros tarybos partnerių grupei.	Panevėžio regiono plėtros tarybos partnerių grupės atstovai.

#### **4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą**

Veiksmas	Veiksmo įgyvendinimo būklė	Projekto (-ų) kodas (-ai)	Rizikų įvertinimas	Informacija apie rizikų valdymą
1	2	3	4	5
<b>1 tikslas: Panevėžio miesto patrauklumo didinimas ir įvaizdžio gerinimas, skatinant viešųjų paslaugų plėtrą, tvarią aplinką ir darnų judumą.</b>				
<b>1.1. uždavinys: Užtikrinti bevariklio transporto sistemos vientisumą, išnaudojant miesto kompaktiškumą.</b>				
1.1.1. Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą	Įgyvendinamas	25-101-P-0001	nėra	Dviračių tako įrengimo darbai baigti, pradėtos statybos užbaigimo procedūros (dokumentacijos rengimas). Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2026 09 30.
1.1.2. Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Smėlynės g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki S.	Įgyvendinamas	25-102-P-0001	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2027 12 31. Susijusi rizika vertinama kaip

Kerbedžio g.) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą				maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais.
1.1.3. Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Pušaloto g. (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą	Įgyvendinamas	25-103-P-0001	maža	Parengtas techninis projektas. Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2027 12 31. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su rangovais.
1.1.4. Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Klaipėdos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą	Įgyvendinamas	25-107-P-0001	vidutinė	Dėl ankstesnio paslaugų teikėjo delsimo vykdyti sutartinius išsipareigojimus nutraukus projektavimo paslaugų sutartį, paskelbtas naujas viešųjų pirkimų konkursas. 2025 08 07 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo su UAB „VRP projektai“. TDP numatoma parengti ne vėliau kaip iki 2026 06 07. Projekto įgyvendinimo terminas – 2027 12 31. Numatomos rizikos valdymo

				priemonės: intensyvi projektavimo darbų eigos kontrolė, nuolatinė komunikacija su paslaugų teikėjais, atnaujintas projekto įgyvendinimo grafikas, iš anksto rengiami pirkimų dokumentai.
1.1.5. Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Ramygalos g. (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą	Įgyvendinamas	25-103-P-0002	maža	Parengtas techninis darbo projektas. Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2027 12 31. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su rangovais.
1.1.6. Dviračių arba pėsčiųjų ir / ar dviračių tako Paliūniškio g. modernizavimas integruojant į bendrą bevariklio transporto tinklą	Rengiamas		maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Projekto įgyvendinimo terminas Strategijoje – 2029 09 30 (projekto įgyvendinimo plano rengimo metu projekto įgyvendinimo pabaigos termino reikšmė pakeista iš 2029 09 30 į 2029 03 31).
<b>1.2. uždavinys: Padidinti viešųjų paslaugų pasiūlą ir prieinamumą, pasinaudojant esamu viešųjų paslaugų tinklu ir miesto kompaktiškumu.</b>				
1.2.1. Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros pritaikymas įvairių negalių turintiems	Įgyvendinamas	25-010-P-0001	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2027 12 31. Susijusi rizika vertinama kaip

mokiniais Panevėžio mieste				maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su rangovais.
1.2.2. Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklose	Įgyvendinamas	25-003-P-0001	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Projekto įgyvendinimo terminas – 2027 06 30. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su rangovais.
1.2.3. Šiaurinėje „Ekranas“ marių pusėje esančios teritorijos atgaivinimas sukuriant rekreacinę erdvę	Įgyvendinamas	25-302-P-0001	didelė	Dėl užsitęsusių projektavimo paslaugų pirkimo gali būti viršytas projekto įgyvendinimo terminas (2027 09 30). Rizikos mažinimo priemonės: intensyvi projektavimo darbų eigos kontrolė, esant poreikiui – laiku inicijuotos projekto įgyvendinimo termino pratęsimo procedūros, nuolatinio bendradarbiavimo su suinteresuotomis institucijomis užtikrinimas, siekiant suderinti galimus projekto įgyvendinimo grafiko koregavimus.

1.2.4. Rekreacinės erdvės sukūrimas atgaivinant Berčiūnų miško parką	Rengiamas		maža	Po tarptautinio atviro architektūrinės idėjos konkurso, 2025 05 29 pasirašyta projektavimo sutartis su laimėtoju. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais. Projekto įgyvendinimo terminas – 2029 09 30
1.2.5. Molainių filtracijos laukų ir šalia esančių teritorijų konversija, pritaikant daugiatiksliam naudojimui	Rengiamas		maža	Po tarptautinio atviro architektūrinės idėjos konkurso, 2025 10 01 pasirašyta projektavimo sutartis su laimėtoju. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais. Projekto įgyvendinimo terminas – 2029 03 31
1.2.6. Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas Panevėžio miesto ikimokyklinio	Rengiamas		vidutinė	Rizika susijusi su užsitęsusiomis projektavimo paslaugų pirkimo procedūromis (pirkimai per CPO vykdyti 2025 06 13, 2025 07 07, 2025 09 29 –

ugdymo mokyklose (II etapas)				visais atvejais pasiūlymų nebuvo gauta. 2025 11 28 inicijuotas projektavimo paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu). Rizikai valdyti atlikta pirkimo dokumentų peržiūra ir patikslinimas, įvertintos rinkos sąlygos, koreguojamas veiklų įgyvendinimo grafikas bei numatytas laiko rezervas, užtikrinant projekto pabaigą iki įgyvendinimo termino – 2028 06 30.
<b>1.3. uždavinys: Gerinti miesto įvaizdį, didinant miesto reprezentatyvumą ir išnaudojant pramonės potencialą.</b>				
1.3.1. Stasio Eidrigėvičiaus menų centro rekonstrukcija pritaikant teikti naujas kultūros paslaugas	Įgyvendinamas	25-304-P-0002	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Projekto įgyvendinimo terminas – 2028 12 31. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su rangovais.
1.3.2. Laisvės aikštės prieigų humanizavimas	Rengiamas		maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Projekto įgyvendinimo terminas Strategijoje – 2029 06 30 (projekto įgyvendinimo plano rengimo metu projekto įgyvendinimo pabaigos termino reikšmė pakeista iš 2029 06 30 į 2029 03 31). Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų,

				projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais.
1.3.3. Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų urbanizuotos teritorijos konversija į žaliąją erdvę ir reikalingos susisiekimo infrastruktūros modernizavimas	Įgyvendinamas	25-304-P-0001	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2028 12 31. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais.
1.3.4. Esamo Panevėžio miesto autobusų stoties pastato ir infrastruktūros konversija, pritaikant ją gyventojų ir atvykstančiųjų aptarnavimui teikiant viešąsias paslaugas susisiekimo, turizmo informacijos ir verslo informacijos srityse	Įgyvendinamas	25-301-P-0001	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2028 01 31. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais.

1.3.5. Panevėžio miesto pramoninių ir komercinių teritorijų pasiekiamumo gerinimas	Įgyvendinamas	25-303-P-0001	maža	Strategijos veiksmo įgyvendinimas atitinka suplanuotą įgyvendinimo grafiką. Įgyvendinimo terminas – 2028 06 30. Susijusi rizika vertinama kaip maža, apimanti bendrąsias rizikas, tokias kaip galimi viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo ar rangos darbų vėlavimai. Rizikoms valdyti numatomos šios priemonės: iš anksto rengiami pirkimų dokumentai, nuoseklus projektavimo, rangos sutarčių terminų vykdymo stebėjimas, aktyvi komunikacija su paslaugų teikėjais ir rangovais.
--	---------------	---------------	------	---

**Paaiškinimai:**

1. Lentelės 2 skiltyje įrašoma: „rengiamas (-i)“, „įgyvendinamas (-i)“ arba „baigtas (-i) įgyvendinti“.
2. Lentelės 3 skiltyje įrašomas projekto (-ų), kuriuo (-iais) įgyvendinamas (įgyvendintas Strategijos veiksmas, unikalus kodas, kuris jam suteiktas ESFIP administruojančiosios institucijos).
3. Lentelės 4 skiltyje įvertinama rizika (nėra / maža / vidutinė / didelė) neįvykdyti veiksmo pagal Strategijos nuostatas.
4. Lentelės 5 skiltis pildoma, jei rizika neįvykdyti veiksmo pagal Strategijos nuostatas yra vidutinė arba didelė. Šioje skiltyje nurodomos priemonės, kurių savivaldybės (-ių) institucijos imasi ir (ar) numato imtis rizikoms sumažinti.