

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2016 metus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	74	74	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukurti trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	0,5	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	140 749,00		X	X		Numatoma vykdyti investuotojo atranką. Atsiradus investuotojui bus nagrinėjama dabartinio autobusų stoties pastato konversijos galimybė.
Valstybės biudžeto lėšos	140 749,00								
Kitos viešosios lėšos	0,00								
Privačios lėšos	0,00								
ES lėšos	1 595 155,00								
Viso:	1 876 653,00		0,00						
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.2.	Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	118 382,00		X	X		Veiksmas susijęs su 1.1.1. veiksmu
Valstybės biudžeto lėšos	118 382,00								
Kitos viešosios lėšos	0,00								
Privačios lėšos	0,00								
ES lėšos	1 341 665,00								
Viso:	1 578 429,00		0,00						
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

1.1.3.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	94 489,00		X	X	1. Vykdomas Projekto konkursas „Panevėžio miesto Senvagės ir Skaistakalnio parkų su prieigomis kompleksinis sutvarkymas“ 2. Vykdomi paruošiamieji darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	94 489,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 070 870,00				
			Viso:	1 259 848,00	0,00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.4.	Teritorijos prie „Ekranu“ marių (prie J. Biliūno g.) konversija,	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128 922,00		X	X	Vykdomi paruošiamieji darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	128 922,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 461 112,00				
			Viso:	1 718 956,00	0,00			
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.5.	J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 246,00		X	X	Vykdomi paruošiamieji darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	67 246,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	762 126,00				
			Viso:	896 618,00	0,00			
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.6.	J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151 148,00		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas; 2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą; 3. Projekto paraiška pateikta VšĮ CPVA. 4. Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros
			Valstybės biudžeto lėšos	151 148,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 713 009,00				
			Viso:	2 015 305,00	0,00			
Veiksmas		2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.7.	Pastato, esančio Nemuno g. 33 Panevėžyje pritaikymas KTU veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	Ieškoma finansavimo šaltinių.
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				

		šaltinius	Privačios lėšos	1 000 000,00					
			ES lėšos	0,00					
			Viso:	1 000 000,00	0,00				
Veiksmas		2015-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.8.	Naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijos programos materialinės bazės parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	leškoma finansavimo šaltinių.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	100 000,00					
			ES lėšos	0,00					
			Viso:	100 000,00	0,00				
Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	35,7	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	188 977,00		X	X	Vykdomi paruošiamieji darbai	
			Valstybės biudžeto lėšos	188 977,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	2 141 740,00					
			Viso:	2 519 694,00	0,00				
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	68 702,00				1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	

1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	68 701,00					2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00		X		X	3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VšĮ CPVA - 2017 m. sausio 31 d .
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	778 613,00					
			Viso:	916 016,00	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
1.2.3.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 312,00					1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00		X		X	2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VšĮ CPVA - 2017 m. liepos 1 d .
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 021 767,00					
			Viso:	1 202 079,00	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
1.2.4.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493,00					1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00		X		X	2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VšĮ CPVA - 2017 m. gegužės 31 d .
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 198 462,00					
			Viso:	1 409 955,00	0,00				
Veiksmas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
1.2.5.	Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00					1. Investicijų projektas pateiktas LR Kultūros ministerijai (suderinta)
			Valstybės biudžeto lėšos	639 150,00		X		X	2. Projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Projekto paraiška pateikta VšĮ CPVA (2016 m gruodžio 23 d).
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	3 621 850,00					
			Viso:	4 261 000,00	0,00				
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00					1. Investicijų projektas pateiktas LR Kultūros ministerijai (suderinta)
			Valstybės biudžeto lėšos	187 520,00					2. Projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą;

1.2.6.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00		X	X	3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VšĮ CPVA - 2017 m. kovas.
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	1 062 611,00				
			Viso:	1 250 131,00	0,00			
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.7.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 433,00		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	77 433,00				2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00				3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VšĮ CPVA - 2017 m. kovo 1 d .
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	877 569,00				
			Viso:	1 032 435,00	0,00			
Veiksmas		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.8.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 269,00		X	X	Nėra patvirtinto priemonės PFSA
			Valstybės biudžeto lėšos	9 269,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	105 048,00				
			Viso:	123 586,00	0,00			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.9.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	68 999,00				2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00				3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VšĮ CPVA - 2017 m. kovo 1 d .
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	390 997,00				
			Viso:	459 996,00	0,00			
Veiksmas		2014-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.10.	Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	186 805,00		X	X	1. Dėl Rangovo bankroto sustojus darbams, buvo nagrinėtos kelios alternatyvos. Pasirinkta ekonomiškėse alternatyva - Pastato Sietyno g. pritaikymas GMP veiklai;
			Valstybės biudžeto lėšos	1 282 437,00				2. Inicijuotas naujo investicijų projekto rengimas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00				

			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	0,00					
			Viso:	1 469 242,00	0,00				
Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste	-350	-462	Lietuvos statistikos departamento 2015 m. duomenys. Veiksmai neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Dienu, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius	40	10	Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Išsaugotų, sutvarkytų ar atkurtų įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232 420,00		X	X		1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	232 420,00					2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Projekto paraiška pateikta VŠĮ CPVA.
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	2 634 094,00					
			Viso:	3 098 934,00	0,00				
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 595,00		X	X		1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;
			Valstybės biudžeto lėšos	70 595,00					2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas VŠĮ CPVA - 2017 m. sausio 31 d .
			Privačios lėšos	0,00					

			ES lėšos	800 075,00					
			Viso:	941 265,00	0,00				
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.3.	Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 682,00		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	
			Valstybės biudžeto lėšos	49 680,00					2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Projekto paraiška pateikta VšĮ CPVA.
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	563 051,00					
			Viso:	662 413,00	0,00				
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	223 731,00		X	X	1. Vykdomas Projekto konkursas „Panevėžio miesto Senvagės ir Skaistakalnio parkų su prieigomis kompleksinis sutvarkymas“	
			Valstybės biudžeto lėšos	223 731,00					2. Vykdomi paruošiamieji darbai
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	2 535 623,00					
			Viso:	2 983 085,00	0,00				
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.5.	Kraštovaizdžio tvarkymas ir atkūrimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93 941,32		X	X	Vykdomi parengiamieji darbai. Projektas bus teikiamas su II kvietimų etapu - planuojamas 2018 m.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	532 334,13					
			Viso:	626 275,45	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106 564,65		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					2. Projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Projekto paraiška pateikta APVA.
			Privačios lėšos	0,00					4. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
			ES lėšos	603 866,34					
			Viso:	710 430,99	0,00				

Veiksmas		2015-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.7.	Darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 705,88		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					2. Projektas įtrauktas į Valstybės projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas TID - 2017 m. kovo 31 d.
			Privacios lėšos	0,00					4. Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros (prieš tai suderinus dokumentus su TID)
			ES lėšos	89 000,00					
			Viso:	104 705,88	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.8.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	86 886,00		X	X	Nėra patvirtinto priemonės PFSA	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privacios lėšos	0,00					
			ES lėšos	492 354,00					
			Viso:	579 240,00	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.9.	Ekologiško viešojo transporto plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	339 423,53		X	X	1. Priemonės PFSA patvirtintas 2016 m. gruodžio 8 d.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					2. Vykdomi paruošiamieji darbai
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privacios lėšos	0,00					
			ES lėšos	1 923 400,00					
			Viso:	2 262 823,53	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.10.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	51 660,00		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00					2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00					3. Vykdomi tolimesni darbai, ruošiantis paraiškos pateikimui (iki 2017 m. rugsėjo 29 d.)
			Privacios lėšos	0,00					
			ES lėšos	292 739,00					
			Viso:	344 399,00	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

2.1.11.	Elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15 017,65		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				2. Patvirtintas Elektromobilių įkrovimo priėgų Panevėžio miesto savivaldybėje planas	
			Kitos viešosios lėšos	0,00					
			Privačios lėšos	0,00					
			ES lėšos	85 100,00					
			Viso:	100 117,65	0,00				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.12.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	236 912,00		X	X	1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00				2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;	
			Kitos viešosios lėšos	0,00				3. Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros	
			Privačios lėšos	0,00				4. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas TID - 2017 m. rugsėjo 29 d .	
			ES lėšos	1 342 499,00					
			Viso:	1 579 411,00	0,00				
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)	200	1201	VšĮ Busto energijos taupymo agentūros duomenys
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ²	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	12326	9770	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija
						Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	0,949	0,943	AB "PE" pateikti duomenys
						Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t per metus	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas		
Veiksmas		2019-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
2.2.1.	Daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos pagerinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	140 579,00		X	X		Ykdomi paruošiamieji darbai		
			Valstybės biudžeto lėšos	140 579,00							
			Kitos viešosios lėšos	0,00							
			Privačios lėšos	0,00							
			ES lėšos	1 593 228,00							
			Viso:	1 874 386,00	0,00						
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
2.2.2.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	336 290,93		X	X		1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00							2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00							3. Planuojamas Projekto paraiškos pateikimas APVA - 2017 m. balandžio 30 d .
			Privačios lėšos	0,00							
			ES lėšos	1 905 648,65							
			Viso:	2 241 939,58	0,00						
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
2.2.3.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	616 585,00		X	X		1. Pateiktas Projektinis pasiūlymas;		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00							2. Projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0,00							3. Projekto paraiška pateikta APVA.
			Privačios lėšos	0,00							4. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
			ES lėšos	3 493 981,00							
			Viso:	4 110 566,00	0,00						
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
2.2.4.	Panevėžio dailės, muzikos mokyklų ir Moksleivių namų modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 793,00		X	X		1. Priemonės PFSA patvirtintas 2016 m. gruodžio 1 d.		
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00							2. Ykdomi paruošiamieji darbai
			Kitos viešosios lėšos	0,00							
			Privačios lėšos	0,00							
			ES lėšos	146 159,00							
			Viso:	171 952,00	0,00						

Veiksmas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.5.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 497,00		X	X	Nėra patvirtinto priemonės PFSA
			Valstybės biudžeto lėšos	16 497,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	186 969,00				
			Viso:	219 963,00	0,00			
Veiksmas		2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.6.	A. Lipniūno progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 497,00		X	X	Nėra patvirtinto priemonės PFSA
			Valstybės biudžeto lėšos	16 497,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	186 969,00				
			Viso:	219 963,00	0,00			
Veiksmas		2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.7.	„Saulėtekio“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 497,00		X	X	Nėra patvirtinto priemonės PFSA
			Valstybės biudžeto lėšos	16 497,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	186 969,00				
			Viso:	219 963,00	0,00			
Veiksmas		2019-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.8.	Panevėžio 5-osios gimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	16 497,00		X	X	Nėra patvirtinto priemonės PFSA
			Valstybės biudžeto lėšos	16 497,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	186 969,00				
			Viso:	219 963,00	0,00			
Veiksmas		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	9 269,00				Nėra patvirtinto priemonės PFSA

2.2.9.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	9 269,00		X	X	
			Kitos viešosios lėšos	0,00				
			Privačios lėšos	0,00				
			ES lėšos	105 048,00				
			Viso:	123 586,00	0,00			
Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 340 970,96	0,00	X	X		
		Valstybės biudžeto lėšos	4 015 684,00	0,00				
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
		Privačios lėšos	1 100 000,00	0,00				
		ES lėšos	39 028 670,12	0,00				
		Viso:	48 485 325,08	0,00				