

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2018 metus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	74.5	75.2	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	10	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengtų bazių naujoms studijų programoms skaičius, vnt.	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	3	136	LVPA pateikti duomenys
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio miesto autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64,592.40	0.00	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas
Valstybės biudžeto lėšos	64,592.39		0.00	Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą					
Kitos viešosios lėšos	0.00		0.00	Pateikta paraiška					
Privačios lėšos	0.00		0.00						
ES lėšos	732,047.13		0.00						
Viso:	861,231.92		0.00						
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		

1.1.2.	Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	118,382.18	0.00	X	X	Pateiktas projektinis pasiūlymas
			Valstybės biudžeto lėšos	118,382.17	0.00			Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,341,664.65	0.00			
			Viso:	1,578,429.00	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.3.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	466,107.62	99,842.35	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	205,325.99	402.78			Parengtas techninis darbo projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	2,327,027.78	4,563.35			
			Viso:	2,998,461.39	104,808.48			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.4.	Teritorijos prie „Ekranas“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	128,921.70	8,715.85	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	128,921.70	3,449.16			Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,461,112.60	39,090.46			
			Viso:	1,718,956.00	51,255.47			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.1.5.	J. Janonio gatvės (nuo Žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	151,147.99	234,272.52	X	X	Vyksta statybos rangos darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	151,148.00	35,567.67			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,713,009.00	403,099.82			
			Viso:	2,015,304.99	672,940.01			
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	55,627.08	0.00			Pateiktas projektinis pasiūlymas

1.1.6.	Elektronikos gatvės prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	55,627.06	0.00	X	X	Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00							
			Privačios lėšos	0.00	0.00							
			ES lėšos	630,440.12	0.00							
			Viso:	741,694.26	0.00							
Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	37.8	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti			
									Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
									Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	150	54	BIVP projektai pradėti įgyvendinti tik 2018 m. pabaigoje.
									Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)
Taisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis	Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	188,977.05	56,763.86				Finansavimo sutartis pasirašyta.				
		Valstybės biudžeto lėšos	188,977.05	317.31				Parengtas techninis projektas.				

1.2.1.	Laivų aikštės ir jos prieigų kompleksinio sutvarkymas	Planuotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00	X	X	Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	2,141,739.90	3,596.16			
			Viso:	2,519,694.00	60,677.33			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	103,638.32	2,148.69	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	65,868.46	2,371.94			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	746,509.22	26,881.96			
			Viso:	916,016.00	31,402.59			
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.3.	Viešųjų erdvių prie Laisvės aikštės sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194,087.35	29,334.20	X	X	Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Valstybės biudžeto lėšos	194,087.34	0.00			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	2,199,656.57	0.00			
			Viso:	2,587,831.26	29,334.20			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.4.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180,311.81	52,987.33	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			Vyksta rangos darbai.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,021,766.88	32,085.81			
			Viso:	1,202,078.69	85,073.14			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
1.2.5.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211,493.31	123,645.06	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			Vyksta rangos darbai.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			

			ES lėšos	1,198,462.05	242,840.51					
			Viso:	1,409,955.36	366,485.57					
Veiksmas		2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.6.	Juozo Miltinio dramos teatro modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00	0.00	X	X			
			Valstybės biudžeto lėšos	639,150.00	0.00					
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00					
			Privačios lėšos	0.00	0.00					
			ES lėšos	3,621,850.00	0.00					
			Viso:	4,261,000.00	0.00					
Veiksmas		2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.7.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00	0.00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	187,520.00	0.00					
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00					
			Privačios lėšos	0.00	0.00					
			ES lėšos	1,062,611.00	0.00					
			Viso:	1,250,131.00	0.00					
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.8.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77,432.55	2,194.20	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	77,432.55	946.42					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00					
			Privačios lėšos	0.00	0.00					
			ES lėšos	877,568.90	10,987.97					
			Viso:	1,032,434.00	14,128.59					
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.9.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30,000.00	11,479.40	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	30,000.00	0.00					Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00					
			Privačios lėšos	0.00	0.00					
			ES lėšos	340,000.00	0.00					
			Viso:	400,000.00	11,479.40					

Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.10.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0.00	0.00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	69,086.23	0.00				Projektavimas pabaigtas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				Įsigyta transporto priemonė.
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos	391,488.63	41,202.17				
			Viso:	460,574.86	41,202.17				
Veiksmas		2014-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.11.	Lopšelio-darželio pastato rekonstravimas, pritaikant VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiklai (Trumpoji g. 1, Panevėžys).	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	186,805.00	0.00	X	X	Inicijuotas naujo investicijų projekto rengimas.	
			Valstybės biudžeto lėšos	1,282,437.00	0.00				
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos	0.00	0.00				
			Viso:	1,469,242.00	0.00				
Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste	-250	-874	Lietuvos statistikos departamento 2017 m. duomenys (2016 m. - 930). Veiksmams neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Dienų, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius	40	2	Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti darnaus judumo mieste planai	1	1	Rodiklis pasiektas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas

						Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232,420.05	43,342.90	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	232,420.05	37,692.98				Įgyvendintas I etapas (dviračių takas)
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.
			Privačios lėšos	0.00	0.00				Vykdomi statybos rangos darbai
			ES lėšos	2,634,093.90	427,187.16				
			Viso:	3,098,934.00	508,223.04				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70,595.00	21,179.14	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	70,594.87	669.51				Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos	800,075.13	7,587.74				
			Viso:	941,265.00	29,436.39				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.3.	Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49,681.00	40,220.98	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	49,681.00	1,771.20				Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00				Vykdomi statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos	563,051.00	20,073.64				
			Viso:	662,413.00	62,065.82				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	149,994.45	75,300.27				Finansavimo sutartis pasirašyta.

2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	149,994.45	1,280.34	X	X	Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,699,937.10	14,511.97			
			Viso:	1,999,926.00	91,092.58			
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	93,941.32	3,697.76	X	X	Vykdomi parengiamieji darbai. Projektas bus teikiamas su II kvietimų etapu - planuojamas 2018 m. pabaigoje.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	532,334.13	0.00			
Viso:	626,275.45	3,697.76						
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	106,251.04	23,384.57	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	602,089.20	31,623.32			
Viso:	708,340.24	55,007.89						
Veiksmas		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.7.	Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11,253.00	11,253.00	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	63,767.00	63,767.00			
Viso:	75,020.00	75,020.00						
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
			Savivaldybės biudžeto lėšos	86,886.00	0.00			Pateiktas projektinis pasiūlymas

2.1.8.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00	X	X	Įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą;
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	492,354.00	0.00			
			Viso:	579,240.00	0.00			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	340,000.00	0.00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta. Vykdoma viešieji pirkimai
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,923,000.00	0.00			
			Viso:	2,263,000.00	0.00			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.10.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48,537.00	211,116.31	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta. Vykdomi statybos rangos darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	275,043.00	0.00			
			Viso:	323,580.00	211,116.31			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.1.11.	Elektromobilių įkrovimo priėgų tinklo kūrimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15,013.25	0.00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta. LAKD įvykdė viešąjį pirkimą Darbai planuojami pavasarį.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	85,075.09	0.00			
			Viso:	100,088.34	0.00			
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir	Savivaldybės biudžeto lėšos	236,912.00	5,779.32			Finansavimo sutartis pasirašyta. Vykdomi statybos rangos darbai
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			

2.1.12.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00	X	X		
			Privačios lėšos	0.00	0.00				
			ES lėšos	1,342,498.00	0.00				
			Viso:	1,579,410.00	5,779.32				
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)	400	1377	VšĮ Busto energijos taupymo agentūros duomenys
						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	204	176	Įvertintas 2018 m. pasiektas rodiklis.
						Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	60352	84980.5	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija
						Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	18.6	45.19	AB "PE" pateikta informacija
						Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas						

Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	336,290.94	23,710.86	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	1,905,648.65	134,658.16			
			Viso:	2,241,939.59	158,369.02			
Veiksmas		2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	616,584.91	330,332.63	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	3,493,981.15	1,908,789.62			
			Viso:	4,110,566.06	2,239,122.25			
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39,223.00	9,999.57	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	0.00	0.00			Projektas įgyvendinamas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	132,777.00	17,093.53			
			Viso:	172,000.00	27,093.10			
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	57,304.88	36,487.40	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	57,304.87	0.00			Vyksta įrangos viešieji pirkimai
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			Vyksta projektavimas.
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	649,455.25	0.00			
			Viso:	764,065.00	36,487.40			

Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17,661.53	10,848.86	X	X	Finansavimo sutartis pasiražyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	17,661.52	0.00			Vyksta projektavimas.
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	200,163.95	0.00			
			Viso:	235,487.00	10,848.86			
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4,666,073.73	1,468,037.03	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	4,036,212.70	84,469.31			
			Kitos viešosios lėšos	0.00	0.00			
			Privačios lėšos	0.00	0.00			
			ES lėšos	39,202,297.98	3,429,640.35			
			Viso:	47,904,584.41	4,982,146.69			