

Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos ataskaita už 2020 metus

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	75	74,78	Lietuvos statistikos departamento duomenys
Uždavinys	1.1. padidinti investicinį Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstamą inžinierinę infrastruktūrą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	18	-	Rodiklio pasiekimas paaiškės LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	296 752,00	140 196,00	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Atnaujintų materialinių bazių skaičius, vnt.	1	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.	10	178	Rodiklis pasiektas dar 2019 m.
						Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km)	2,05	2,08	Rodiklis pasiektas
						Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Veiksmas		2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.1.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 174 350,83	40 935,84	X	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	129 032,11	40 935,84				Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 462 363,94	463 939,47				
			Viso:	5 765 746,88	545 811,15				

Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.2.	Teritorijos prie „Ekranos“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	194 689,28	128 223,55	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	194 689,28	128 223,55				Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 206 478,42	1 453 200,18				
			Viso:	2 595 856,98	1 709 647,28				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.3.	J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	133 888,33	133 888,33	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	133 888,35	133 888,35				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 517 399,77	1 517 399,77				
			Viso:	1 785 176,45	1 785 176,45				
Veiksmas		2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.4.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	48 404,21	48 404,21	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	274 290,51	274 290,51				
			Viso:	322 694,72	322 694,72				
Veiksmas		2021-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.1.5.	Susisiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarinės g.–Pramonės g. sankryžą	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	110 349,43	0,00	X	X	Projektas įtrauktas į Valstybinių projektų sąrašą	
			Valstybės biudžeto lėšos	110 349,43	0,00				Pateikta paraiška
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 250 626,84	0,00				
			Viso:	1 471 325,70	0,00				

Uždavinys	1.2. padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį įtraukimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, prieinamas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir švietimo reikmėms, Eur	40	-	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
						Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	2	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus)	1200	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), asmenys.	250	792	Rodiklis pasiektas
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	446 941,13	401 366,47	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
		Valstybės biudžeto lėšos	446 941,14	401 366,47	Rangos darbų sutartis pasirašyta				
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	Vyksta statybos rangos darbai				
		Privačios lėšos	0,00	0,00					
		ES lėšos	5 065 332,82	4 546 153,21					
		Viso:	5 959 215,09	5 348 886,15					

Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	221 865,86	21 831,40	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	142 678,81	21 831,40				Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta rangos darbų viešieji pirkimai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 617 026,47	247 422,50				
			Viso:	1 981 571,14	291 085,30				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.3.	Panevėžio miesto Dailės galerijos aktualizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	175 268,16	175 268,16	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	993 186,00	818 590,62				
			Viso:	1 168 454,16	993 858,78				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.4.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	327 156,12	287 897,28	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 198 462,06	1 064 301,53				
			Viso:	1 525 618,18	1 352 198,81				
Veiksmas		2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
1.2.5.	Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	242 219,09	224 389,38				Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	3 599 409,24	3 261 533,60				
			Viso:	3 841 628,33	3 485 922,98				

Veiksmas		2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.6.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X			
			Valstybės biudžeto lėšos	197 633,99	29 812,31					
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	1 119 925,91	168 936,44					
			Viso:	1 317 559,90	198 748,75					
Veiksmas		2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.7.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	77 432,55	452,81	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	77 432,55	1 020,39					Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	877 568,90	11 564,36					
			Viso:	1 032 434,00	13 037,56					
Veiksmas		2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.8.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	305 787,28	26 245,38	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	40 086,83	26 245,38					Rangos darbų sutartis pasirašyta
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					Vyksta statybos rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	454 317,48	297 447,66					
			Viso:	800 191,59	349 938,42					
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
1.2.9.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.		
			Valstybės biudžeto lėšos	69 086,23	51 052,85					Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	391 488,63	289 299,42					
			Viso:	460 574,86	340 352,27					

Tikslas	2. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste	-200	-749	Lietuvos statistikos departamento 2018 m. duomenys (2016 m. - 930, 2017 m. -874). Veiksmai neįgyvendinti, kas darė įtaką Efekto rodiklio nepasiekimui.
Uždavinys	2.1. pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmiausiai mažinant oro taršą kietosiomis dalelėmis)	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Dienu, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė, skaičius	35	8	Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys
						Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės	3	3	Rodiklis pasiektas
						Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	8	8	Rodiklis pasiektas
						Įgyvendintos darnaus judumo priemonės	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Parengti darnaus judumo mieste planai	1	1	Rodiklis pasiektas
						Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km)	1,34	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės	1	0	Rodiklis bus siekiamas ateinančiais metais
						Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	2	2	Rodiklis pasiektas
						Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai	1	1	Rodiklis pasiektas
						Įsisaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
						Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	495 082,49	443519,68							
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	232 420,05	232 420,05	X	X		Projektas užbaigtas
			Valstybės biudžeto lėšos	232 420,05	232 420,05				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 634 093,88	2 634 093,88				
Viso:	3 098 933,98	3 098 933,98							
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
		Planuotas ir nanaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	117 628,95	63 186,98				Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	117 628,95	63 186,98				Parengtas techninis projektas.

2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	Planuotas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	Vyksta rangos darbai	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 333 128,04	716 119,29				
			Viso:	1 568 385,94	842 493,25				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.3.	Nevėžio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49 535,43	49 535,43	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	49 535,44	49 535,44				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	561 401,29	561 401,29				
			Viso:	660 472,16	660 472,16				
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	233 037,69	36 163,18	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	228 660,92	36 163,18				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2 591 490,47	409 849,34				
			Viso:	3 053 189,08	482 175,70				
Veiksmas		2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	92 650,34	8 186,95	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	525 018,58	46 392,70				
			Viso:	617 668,92	54 579,65				
Veiksmas		2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 283,69	97 283,69	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				

			ES lėšos	551 274,26	551 274,26				
			Viso:	648 557,95	648 557,95				
Veiksmas		2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.7.	Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	11 253,00	11 253,00	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	63 767,00	63 767,00				
			Viso:	75 020,00	75 020,00				
Veiksmas		2021-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.8.	Darnaus judumo priemonių diegimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	137 728,22	0,00	X	X	Pateikta paraiška	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	780 459,90	0,00				
			Viso:	918 188,12	0,00				
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	339 999,40	339 999,40	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1 922 996,60	1 922 996,60				
			Viso:	2 262 996,00	2 262 996,00				
Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
2.1.10.	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	12 928,66	12 928,66	X	X	Projektas užbaigtas	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00				
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	73 262,41	73 262,41				
			Viso:	86 191,07	86 191,07				

Veiksmas		2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
2.1.11.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	236 912,00	234 268,61	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			Parengtas techninis projektas.			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai			
			Privačios lėšos	0,00	0,00						
			ES lėšos	1 342 498,00	1 327 522,11						
			Viso:	1 579 410,00	1 561 790,72						
Uždavinys	2.2. paskatinti Panevėžio miesto gyvenamųjų rajonų fizinį ir socialinį persitvarkymą.	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X			Būstų skaičius Panevėžio mieste pastatytuose ar renovuotose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (kaupiamieji vienetai)	600	1377	Rodiklis pasiektas
								Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
								Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
								Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
								Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
								Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
								Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas
								Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, vnt.	878	1377	Rodiklis pasiektas
								Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/ per metus	12326	84980,5	"Vilties" progimnazijos pateikta informacija. Rodiklis pasiektas dar 2018 m.
								Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km.	41,43	45,19	AB "PE" pateikta informacija. Rodiklis pasiektas dar 2018 m.
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas								

						Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Bendras metinis ŠESD sumažėjimas, t/CO2	1580	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
						Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.)	0	0	Ataskaitiniais metais rodiklis nebuvo siekiamas	
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.2.1.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros įrengimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	317 252,86	302 044,70	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	1 797 766,20	1 711 586,63					
			Viso:	2 115 019,06	2 013 631,33					
Veiksmas		2016-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.2.2.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	886 584,91	468 321,03	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	5 023 981,15	3 153 819,21					
			Viso:	5 910 566,06	3 622 140,24					
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
2.2.3.	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio mieste	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 057,37	24 508,33	X	X		Finansavimo sutartis pasirašyta.	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00					Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00					Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00					
			ES lėšos	140 942,63	138 880,54					
			Viso:	172 000,00	163 388,87					
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X			
			Savivaldybės biudžeto lėšos	57 304,88	49 999,78				Finansavimo sutartis pasirašyta.	

2.2.4.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	57 304,87	49 999,78	X	X	Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	649 455,25	566 664,18			
			Viso:	764 065,00	666 663,74			
Veiksmas		2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
2.2.5.	Lopšelio-darželio „Rugelis“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 661,53	12 249,22	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta.
			Valstybės biudžeto lėšos	17 661,52	12 249,22			Parengtas techninis projektas.
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			Vyksta rangos darbai
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	200 163,95	138 824,44			
Viso:	235 487,00	163 322,88						
Iš viso programos veiksmų planui:		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9 087 372,16	3 206 862,44	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	2 487 249,56	1 502 320,57			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	42 219 576,60	28 430 533,15			
Viso:	53 794 198,32	33 139 716,16						